

CONTROLE DE SERVIÇOS EXTERNOS - ANEXO 1

Cliente: <i>Medical Lentes</i>	Data: <i>05/04/23</i>		
Endereço:	Cidade: <i>BR</i>		
Natureza do chamado:	Solicitado:		
<i>Manutenção Preventiva Mensal</i>			
Características do equipamento: Carenado () Aberto () Automático () Manual ()			
Motor: <i>MWM</i>	Gerador: <i>Bordoco</i>	Potencia KVA:	Usca(quando automático):
Modelo: <i>D229-6</i>	Modelo:		<i>K30XL</i>
Manutenção:	Equipamento em garantia?	Cliente de contrato?	Data Última Manutenção:
Corretiva () Preventiva: (X)	Sim () Não (X)	Sim (X) Não ()	<i>10/31/23</i>
Horímetro: <i>30:27 / 89.3</i>			

Item I - Motor Diesel

a) Nível de água do Radiador OK (X)	b) Nível de óleo lubrificante OK ()
c) Nível de Óleo Diesel +/- (20)	d) Tamque comb. Bom () Reg. () Ruim ()
e) Pré aquecimento OK (X)	f) Reaperto abraçadeira OK ()
g) Caloria excessiva painel de comando Sim () Não (X)	
h) Ressecamento das mangueiras de óleo diesel Sim () Não ()	
i) Lâmpada da bateria OK () Trocada ()	j) Cabos / Terminal de Bateria OK ()
k) Nível solução de Bat. OK () Completada () l) Vazamento no motor Sim () Não ()	

Item II - Verificações de Funcionamento

a) Tensão: R-S(<i>222</i>)Vca	S-T(<i>222</i>)Vca	T-R(<i>222</i>)Vca	(X) a vazio
b) Tensão: R-S()Vca	S-T()Vca	T-R()Vca	() em carga
c) Frequência: (<i>61</i>) Hz a vazio () Hz em carga			
d) Amperagem: Fase R() Amp. Fase S() Amp. Fase T() Amp.			
e) Partida em Automático OK () N/A(X)		f) Partida e parada manual OK (X)	
g) Transferência real de carga OK () N/A(X)		h) Parada por alta temperatura de água OK (X)	
i) Parada por baixa pressão de óleo OK (X)			

Item III - Carregador de bateria

a) Corrente em carga (<i>3,5</i>)Amp	b) Tensão da bat. C/Carregador desligado (<i>12,7</i>)Vcc
c) Voltagem: (<i>13,3</i>)Volts	d) Tensão no instante da partida (<i>13,1</i>)Vcc

Serviços Realizados: *foi efetuada a manutenção Preventiva mensal onde foi efetuado os reparos e ajustes necessários. Depois efetuado os teste de funcionamento em manual onde o grupo funcionou sem apresentar anomalias*

Observações: *no momento nao foi possível utilizar teste em automatico*

Diego Henrique
TECNICO RESPONSÁVEL

Ericson M.C
ASSINATURA DO CLIENTE