

ED MANUTENÇÕES E SERVIÇOS

Tels: (31) 98807-0220
(31) 98705-3233

CONTROLE DE SERVIÇOS EXTERNOS - ANEXO 1

Cliente: <u>MED CENTER</u>	Data: <u>12/04/21</u>		
Endereço:	Cidade: <u>BITTUM</u>		
Natureza do chamado:	Solicitado: <u>FLAVIO</u>		
Características do equipamento: Carenado () Aberto (<input checked="" type="checkbox"/>) Automático (<input checked="" type="checkbox"/>) Manual ()			
Motor: <u>MWT</u>	Gerador: <u>BORGHIO</u>	Potencia KVA: <u>80</u>	Usca(quando automático): <u>130X2</u>
Modelo: <u>0229</u>	Modelo: <u>ESTÁTICO</u>		
Manutenção:	Equipamento em garantia? Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>)	Cliente de contrato? Sim (<input checked="" type="checkbox"/>) Não ()	Data Última Manutenção: <u> / /</u>
Corretiva () Preventiva: (<input checked="" type="checkbox"/>)			
Horímetro: <u>M 89:3 P 8:36</u>			

Item I - Motor Diesel

a) Nível de água do Radiador OK (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) Nível de óleo lubrificante OK (<input checked="" type="checkbox"/>)
c) Nível de Óleo Diesel +/- (<u>80%</u>)	d) Tamque comb. Bom (<input checked="" type="checkbox"/>) Reg. () Ruim ()
e) Pré aquecimento OK (<input checked="" type="checkbox"/>)	f) Reaperto abraçadeira OK (<input checked="" type="checkbox"/>)
g) Caloria excessiva painel de comando Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>)	
h) Ressecamento das mangueiras de óleo diesel Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>)	
i) Lâmpada da bateria OK (<input checked="" type="checkbox"/>) Troçada ()	j) Cabos / Terminal de Bateria OK (<input checked="" type="checkbox"/>)
k) Nível solução de Bat. OK (<input checked="" type="checkbox"/>) Completada ()	l) Vazamento no motor Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>)

Item II - Verificações de Funcionamento

a) Tensão: R-S(<u>223</u>)Vca	S-T(<u>223</u>)Vca	T-R(<u>223</u>)Vca	(<input checked="" type="checkbox"/>) a vazio
b) Tensão: R-S(<u>-</u>)Vca	S-T(<u>-</u>)Vca	T-R(<u>-</u>)Vca	() em carga
c) Frequência: (<u>61.5</u>) Hz a vazio (<u>-</u>) Hz em carga			
d) Amperagem: Fase R (<u>40</u>) Amp. Fase S (<u>35</u>) Amp. Fase T (<u>44</u>) Amp.			
e) Partida em Automático OK () N/A (<input checked="" type="checkbox"/>)	f) Partida e parada manual OK (<input checked="" type="checkbox"/>)		
g) Transferência real de carga OK () N/A (<input checked="" type="checkbox"/>)	h) Parada por alta temperatura de água OK (<input checked="" type="checkbox"/>)		
i) Parada por baixa pressão de óleo OK (<input checked="" type="checkbox"/>)			

Item III - Carregador de bateria

a) Corrente em carga (<u>1.5</u>) Amp	b) Tensão da bat. C/Carregador desligado (<u>13</u>) Vcc
c) Voltagem: (<u>14</u>) Volts	d) Tensão no instante da partida (<u>12</u>) Vcc

Serviços Realizados: FOI EFETUADO A MANUTENÇÃO, ONDE FUNCIONAMOS O GRUPO GERADOR EM MANUAL, O MESMO NÃO APRESENTOU NENHUMA ANORMALIDADE NO MOMENTO.

Observações:

_____ Documento _____ Assinatura